PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**AGGREGATO STRUTTURALE**
versione 3.0

## Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Data compilazione | 20 / 12 / 2022 | | Codice ISTAT |
| 1 | Regione | EMILIA-ROMAGNA | | 08 |
| 2 | Provincia | Piacenza | | 033 |
| 3 | Comune | Rottofreno | | 039 |
| 4 | Località abitata | San Nicolò | | 10003 |
| 5 | Sezione censuaria | | | |
| 6 | Identificativo Aggregato Strutturale | 0000000012 | 00 | |
| 7 | Identificativo Area di Emergenza | | | |
| 8 | Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000003 | b | |
| | | c | d | |
| 9 | Mappa in allegato (vedi retro) | | | |

## Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US) | | | | | | 4 |
| 11 | (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE | | | | | | 0 |
| 12 | (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..) | | | | | | 1 |
| | NUMERO US | 13 Muratura | 4 | 14 C.a. | 0 | 15 Altre strutture | 0 |
| 16 | ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m) | | 15 | 17 SUPERFICIE COPERTA (mq) | | | 425 |
| 18 | NUMERO PIANI MINIMO | | 1 | 19 NUMERO PIANI MASSIMO | | | 3 |
| 20 | LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m) | | | | | | 40 |
| 21 | NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) | | | | | | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | INTERAZIONI TRA US | Volte e archi di interconnessione | ○ sì | ● no |
| 23 | | Rifusioni o intasamenti | ○ sì | ● no |
| 24 | REGOLARITÀ STRUTTURALE | Disallineamento tra quote di imposta della copertura | ● sì | ○ no |
| 25 | | Disallineamento tra quote orizzontamenti | ○ sì | ● no |
| 26 | | Disallineamento pareti di facciata | ● sì | ○ no |
| 27 | | Disallineamento negli spazi interni | ● sì | ○ no |
| 28 | | Testata snella | ● sì | ○ no |
| 29 | ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ | Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi) | ○ sì | ● no |
| 30 | | Sistema di bucature incongruo | ○ sì | ● no |
| 31 | | Pilastri isolati, portici, piani pilotis | ● sì | ○ no |
| 32 | | Sopraelevazioni, altane, torrini | ○ sì | ● no |
| 33 | | Torri, campanili, ciminiere | ● sì | ○ no |
| 34 | | Unità Strutturali degradate o danneggiate | ○ sì | ● no |
| 35 | RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US) | Diffuso sistema di tiranti e catene | ○ sì | ● no |
| 36 | | Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico | ○ sì | ● no |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | MORFOLOGIA | ● Pianeggiante | ○ Su leggero pendio (15°÷30°) | ○ Su forte pendio (>30°) | | | |
| | UBICAZIONE | 38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio | | 39 ☐ Sopra versante incombente o cresta | | | |
| | MICROZONAZIONE SISMICA | 40 Zona MS (condizione peggiore) | ○ Stabile | ● Stabile con amplificazioni | ○ Instabile | | |
| | | Tipo instabilità 41 ☐ Frana | 42 ☐ Liquefazione | 43 ☐ Faglia attiva e capace | 44 ☐ Cedimenti differenziali | 45 ☐ Cavità sotterranee | |
| 49 | GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA | Localizzazione frana | 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale | | 47 ☐ A monte | 48 ☐ A valle | |
| | | Rischio PAI | ○ R1 | ○ R2 | ○ R3 | ○ R4 | 50 Area alluvionabile ○ Sì ● No |